

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	Execução de Obras de 9.004,70m ² de recape Asfáltico Esta intervenção foi concluída	Contrato 45/2018	120	20/06/2018	R\$ 429.401,18	100,00%

Nº3/2018
Data Inicial: 20/06/2018

Execução de Obras de 9.004,70m² de recape Asfáltico

R\$ 429.401,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4210; 4211; 4307; 4308; 4309

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2158	2018	20/06/2018	12476
2225	2018	20/06/2018	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	20/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*7**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*7**47	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*7**47	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*7**47	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	20**1*1**91	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5297	R\$ 536.884,36	20/09/2017	
Contrato	45	2018	76.205.681/0001-96	5298	R\$ 429.401,18	06/02/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5300	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	89,12%
5307	Medição	2	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	100,00%
5311	Conclusão	3	Jurisdicionado	28/09/2018			