

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVALDINO GOBBI Esta intervenção foi concluída	Contrato 199/2015	180	04/03/2016	R\$ 671.869,84	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 04/03/2016

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVALDINO GOBBI

R\$ 671.869,84

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5883

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
551	2016	17/02/2016	12476
1058	2016	05/04/2016	12476
1589	2016	02/05/2016	12476
2498	2016	02/06/2016	12476
3177	2016	02/07/2016	12476
3813	2016	02/08/2016	12476
4448	2016	02/09/2016	12476
5375	2016	02/11/2016	12476
6198	2016	02/12/2016	12476
6309	2016	02/12/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1346	04/03/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*1**37	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*1**37	Fiscalização	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	20**5*0**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5103	R\$ 671.869,84	11/11/2015	
Contrato 199		2015	76.205.681/0001-96	5104	R\$ 671.869,84	11/11/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5121	Medição	1	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	23,86%
5131	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	33,31%
5150	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	36,47%
5162	Medição	4	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	49,31%
5176	Medição	5	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	71,60%
5187	Medição	6	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	71,60%
5195	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	81,31%
5201	Medição	8	Jurisdicionado	02/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2015	100,00%
5209	Conclusão	9	Jurisdicionado	02/12/2016			