

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	REFORMA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 180/2015	90	05/01/2016	R\$ 149.040,55	100,00%

Nº1/2016
Data Inicial: 05/01/2016

REFORMA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL

R\$ 149.040,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3707

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6475	2015	01/01/2016	12476
581	2016	17/02/2016	12476
1129	2016	05/04/2016	12476
2548	2016	02/06/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1005	1346	05/01/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.8**-24	RRT (CAU)	00**0*4**35**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*9**87	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*9**87	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5087	R\$ 149.040,55	13/10/2015	
Contrato 180		2015	76.205.681/0001-96	5088	R\$ 149.040,55	13/10/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5101	Medição	1	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 180/2015	30,60%
5113	Medição	2	Jurisdicionado	04/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 180/2015	86,30%
5119	Medição	3	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 180/2015	86,30%

5133	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 180/2015	98,19%
5146	Medição	5	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 180/2015	100,00%
5147	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/06/2016			