

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	EXECUÇÃO DE 10.566,80M² DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA VERTICAL E HORIZONTAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 157/2022	120	20/12/2022	R\$ 699.579,59	100,00%

Nº7/2022
Data Inicial: 20/12/2022

**EXECUÇÃO DE 10.566,80M² DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA URBANA VERTICAL E HORIZONTAL**

R\$ 699.579,59

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4312

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6972	2022	20/12/2022	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1748022	20/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**13**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**13**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**13**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.9*.9**-93	ART (CREA)	17**2*6**13**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5473	R\$ 721.168,47	17/08/2022	
Contrato	157	2022	76.205.681/0001-96	5474	R\$ 699.579,59	01/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5479	Medição	1	Jurisdicionado	11/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2022	66,88%
5484	Medição	2	Jurisdicionado	22/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2022	100,00%
5487	Conclusão	3	Jurisdicionado	06/03/2023			