

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 27.040,00M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - BARRINHA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2022	180	07/03/2022	R\$ 3.573.275,65	100,00%

Nº1/2022
Data Inicial: 07/03/2022

**EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 27.040,00M2 DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES - BARRINHA**

R\$ 3.573.275,65

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4295

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1129	2022	07/03/2022	12476
1130	2022	07/03/2022	12476
1815	2022	04/04/2022	12476
2415	2022	16/05/2022	12476
2964	2022	25/08/2022	12476
4863	2022	16/09/2022	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1748022	07/03/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**67**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**67**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**67**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**67**	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**00**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5435	R\$ 3.573.758,69	05/10/2021	
Contrato 1		2022	76.205.681/0001-96	5436	R\$ 3.573.275,65	28/01/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5437	Medição	1	Jurisdicionado	04/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2022	12,26%
5438	Medição	2	Jurisdicionado	16/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2022	51,38%
5441	Medição	3	Jurisdicionado	06/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2022	92,11%
5443	Medição	4	Jurisdicionado	21/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2022	100,00%
5451	Conclusão	5	Jurisdicionado	25/08/2022			