

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO QUADRO URBANO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 84/2016	60	05/01/2017	R\$ 291.658,97	100,00%

Nº1/2017  
Data Inicial: 05/01/2017

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO QUADRO URBANO

R\$ 291.658,97

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4212; 4305; 4311

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6938	2016	05/01/2017	12476
633	2017	13/03/2017	12476
1187	2017	28/04/2017	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	05/01/2017

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*8**16	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*8**16	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*8**16	Fiscalização	Sim
CPF	52*.7*.7**-20	ART (CREA)	20**1*7**83	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5216	R\$ 294.244,32	05/01/2017	
Contrato	84	2016	76.205.681/0001-96	5217	R\$ 291.658,97	05/01/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5228	Medição	1	Jurisdicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2016	38,66%
5234	Medição	2	Jurisdicionado	13/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2016	100,00%
5240	Conclusão	3	Jurisdicionado	06/04/2017			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512358703976					