

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	PAVIMENTÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Contrato 43/2016	60	02/05/2016	R\$ 320.405,67	100,00%

Nº6/2016
Data Inicial: 02/05/2016

PAVIMENTÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES

R\$ 320.405,67

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4208; 5892; 5893; 5894

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1659	2016	02/05/2016	12476
2514	2016	02/06/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	02/05/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*8**84	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*8**84	Fiscalização	Sim
CPF	52*.7*.7**-20	ART (CREA)	20**1*0**11	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5124	R\$ 320.405,67	02/05/2016	
Contrato 43		2016	76.205.681/0001-96	5125	R\$ 320.405,67	02/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5126	Medição	1	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2016	97,98%
5127	Medição	2	Jurisdicionado	20/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2016	100,00%
5128	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/06/2016			