

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2016	CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO PARQUE YARA E LAGO MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 9/2015	240	02/07/2016	R\$ 598.602,10	100,00%

Nº9/2016  
Data Inicial: 02/07/2016

# CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO PARQUE YARA E LAGO MUNICIPAL

R\$ 598.602,10

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5951

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2817	2016	02/07/2016	12476
4187	2016	02/09/2016	12476
4865	2016	02/10/2016	12476
5414	2016	02/11/2016	12476
6312	2016	02/12/2016	12476
6949	2016	05/01/2017	12476
6950	2016	05/01/2017	12476
2663	2017	27/07/2017	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1029	1346	02/07/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	20**5*9**02	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*1**20	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*1**20	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5157	R\$ 59.860,21	02/07/2016	
Contrato 9		2015	76.205.681/0001-96	5158	R\$ 59.860,21	02/07/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5167	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	22,08%
5183	Medição	2	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	57,39%
5190	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	65,69%
5198	Medição	4	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	71,33%
5204	Medição	5	Jurisdicionado	02/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,98%
5211	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,98%
5222	Medição	7	Jurisdicionado	06/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,98%
5226	Medição	8	Jurisdicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,99%
5232	Medição	9	Jurisdicionado	13/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,99%
5238	Medição	10	Jurisdicionado	28/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,99%
5244	Medição	11	Jurisdicionado	30/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	89,99%
5247	Medição	12	Jurisdicionado	28/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 9/2015	100,00%
5250	Conclusão	13	Jurisdicionado	27/07/2017			