

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	REALOCAÇÃO DE BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 128/2019	90	01/02/2020	R\$ 56.000,00	100,00%

## REALOCAÇÃO DE BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS

R\$ 56.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3726

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
430	2020	28/02/2020	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1543	28/02/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**37	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**37	Orçamento	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**37	Fiscalização	Sim
CPF	26.*2*.5**-34	ART (CREA)	17**1*5**43**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5349	R\$ 57.018,74	10/07/2019	
Contrato	128	2019	76.205.681/0001-96	5350	R\$ 56.000,00	30/09/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5354	Medição	1	Jurisdicionado	30/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 128/2019	100,00%
5361	Conclusão	2	Jurisdicionado	03/04/2020			