

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	Execução de Recape Asfáltico Rua Marechal Hermes da Fonseca Parque Industrial 10107,13m² <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 80/2018	120	05/07/2018	R\$ 484.122,15	100,00%

Nº6/2018  
Data Inicial: 05/07/2018

**Execução de Recape Asfáltico Rua Marechal  
Hermes da Fonseca Parque Industrial  
10107,13m<sup>2</sup>**

**R\$ 484.122,15**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4309

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2775	2018	05/07/2018	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	05/07/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**59	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**59	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**59	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	20**2*0**02	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5305	R\$ 590.503,69	27/04/2017	
Contrato 80		2018	76.205.681/0001-96	5306	R\$ 484.122,15	27/03/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5310	Medição	1	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2018	100,00%
5314	Conclusão	2	Jurisdicionado	28/09/2018			