

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	Cobertura e Fechamento Lateral de Barracão - João de Paula <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 172/2019	60	18/12/2019	R\$ 80.251,99	100,00%

Nº6/2019  
Data Inicial: 18/12/2019

## Cobertura e Fechamento Lateral de Barracão - João de Paula

R\$ 80.251,99

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3724

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5537	2019	18/12/2019	12476
385	2020	28/02/2020	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1013	1543	18/12/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*3**10*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*3**10*	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*3**10*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**21**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5344	R\$ 114.579,81	13/08/2019	
Contrato	172	2019	76.205.681/0001-96	5345	R\$ 80.251,99	22/11/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5348	Medição	1	Jurisdicionado	30/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	89,58%
5351	Medição	2	Jurisdicionado	28/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	100,00%
5352	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/03/2020			