

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	AMPLIAÇÃO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE NIS I Esta intervenção foi concluída	Contrato 58/2022	180	06/03/2023	R\$ 273.668,39	100,00%

Nº2/2023
Data Inicial: 06/03/2023

AMPLIAÇÃO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE NIS I

R\$ 273.668,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3725

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1236	2023	06/03/2023	12476
5253	2023	04/10/2023	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1748022	06/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**36**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	12**0*7*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5489	R\$ 274.769,20	14/06/2022	
Contrato 58		2022	76.205.681/0001-96	5490	R\$ 273.668,39	14/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5495	Medição	1	Jurisdicionado	04/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2022	1,02%
5499	Medição	2	Jurisdicionado	10/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2022	22,71%
5503	Medição	3	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2022	30,53%
5509	Medição	4	Jurisdicionado	26/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2022	64,85%

5514	Medição	5	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2022	100,00%
5517	Conclusão	6	Jurisdicionado	04/10/2023			