

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MP - 020 Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2022	240	01/02/2023	R\$ 9.126.464,42	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 01/02/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MP - 020

R\$ 9.126.464,42

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1120

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
334	2023	01/02/2023	12386
335	2023	01/02/2023	12386
336	2023	01/02/2023	12386
337	2023	01/02/2023	12386
1346	2023	03/04/2023	12386
1347	2023	03/04/2023	12386
1898	2023	04/05/2023	12386
1899	2023	04/05/2023	12386
1900	2023	04/05/2023	12386
1901	2023	04/05/2023	12386
1902	2023	04/05/2023	12386
1903	2023	04/05/2023	12386
2594	2023	14/06/2023	12386
2595	2023	14/06/2023	12386
2635	2023	19/06/2023	12386
2636	2023	19/06/2023	12386
3310	2023	26/07/2023	12386
3311	2023	26/07/2023	12386
4147	2023	20/09/2023	12386
4148	2023	20/09/2023	12386
5112	2023	22/11/2023	12386
5113	2023	22/11/2023	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?

CPF	00*.*5*.5**-45	ART (CREA)	17**2*5**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*2**95**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2145	R\$ 9.126.464,42	01/02/2023	
Contrato	47	2022	76.995.323/0001-24	2143	R\$ 9.080.809,80	01/08/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2147	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	0,87%
2148	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	1,98%
2156	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	2,00%
2160	Medição	4	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	8,69%
2165	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	38,63%
2170	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	71,51%
2171	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	89,70%
2188	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	89,81%
2195	Medição	9	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	90,00%
2205	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	90,13%
2212	Medição	11	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	93,03%
2227	Medição	12	Jurisdicionado	29/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	95,00%
2230	Medição	13	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2022	100,00%
2231	Conclusão	14	Jurisdicionado	31/01/2024			

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MP - 020

Documentos

R\$ 9.126.464,42















