

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA	Contrato 260/2022	150	03/02/2023	R\$ 140.608,50	100,00%

Esta intervenção foi concluída

EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA

R\$ 140.608,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
292	2023	01/02/2023	12217
650	2023	01/03/2023	12217
1029	2023	01/04/2023	12217
1564	2023	02/05/2023	12217
2073	2023	01/06/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2011	1430	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Orçamento	Sim
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Fiscalização	Sim
CPF	07.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*0**47**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9561	R\$ 187.695,85	07/12/2022	
Contrato	260	2022	80.874.100/0001-86	9562	R\$ 140.608,50	21/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9563	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	14,23%

9565	Medição	2	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	33,71%
9566	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	48,08%
9582	Medição	4	Jurisdicionado	17/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	58,22%
9589	Medição	5	Jurisdicionado	12/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	77,63%
9596	Medição	6	Jurisdicionado	25/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	100,00%
9603	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/07/2023			

EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA

Documentos

R\$ 140.608,50

MEDIDAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
PLANILHA DE MEDIDAÇÃO

5ª MEDIDAÇÃO - FINAL						
DATA: 15/06/2023						
			MEDIDAÇÃO PERÍODO		MEDIDAÇÃO ACUMULADA	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)
REFORMA BANHEIROS E COZINHA						Preço Unitário (com BDI) (R\$)
2.						140.605,50
2.1.			SERVICOS PRELIMINARES			140.603,36
2.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO) C/ NÍQUEL EM CHAPA GALVANIZADA N.º 22, ADESIVADA, DE 24 X 12 M INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO	M2	2,50	470,00 BDI 1
2.1.0.2.	SINAPI	97622	DEBOLIGAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,66	55,90 BDI 1
2.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	9,14 BDI 1
2.1.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	34,27 BDI 1
2.1.0.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	12,10 BDI 1
2.1.0.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,07	12,15 BDI 1
2.2.			INFRA ESTRUTURA - FUNDADAÇÃO (SAPATAS/VIGAS/BALDRAME)			-
2.2.0.1.	SINAPI	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,16	84,53 BDI 1
2.2.0.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA ARITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,50	55,70 BDI 1
2.2.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	51,25 BDI 1
2.2.0.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	21,00	128,00 BDI 1
2.2.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO GA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,32	19,16 BDI 1
2.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,49	16,47 BDI 1
2.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	530,16 BDI 1
2.3.			SUPRA ESTRUTURA (PILARES/VIGAS COBERTURA / VERTIGAS E CONTRAVERTIGAS)			-
2.3.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	M2	8,40	272,15 BDI 1
2.3.0.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	24,50	139,00 BDI 1
2.3.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,45	15,62 BDI 1
2.3.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,45	14,24 BDI 1
2.3.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PIARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022	M3	0,43	514,26 BDI 1

JG DERIVADOS DE
CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG
DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023-06-15 09:25:37 -03'00'




MEDICAO

2.4.0.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=25 MPa, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,86	515,13	BDI 1	640,82	1.192,11	1,86	1.192,11
2.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO A SEÁLTICA 2 DEMOLIS. AF_02/2018	M2	21,00	41,67	BDI 1	51,85	1.088,85	0,00	100,00% 1.088,85
2.5.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂNICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X1,9 CM (ESPESURA 1,15 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_12/2021	M2	145,32	44,00	BDI 1	54,74	7.966,46	0,00	100,00% 13.142,68
2.5.	SINAPI	92201	ALVENARIA DE PLAS EXISTENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA, COM DESENPEADEIRA DENTADA. AF_03/2016	M	53,40	6,24	BDI 1	7,76	411,28	53,00	411,28
2.5.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVÉRGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_02/2016	M	15,50	111,32	BDI 1	139,25	2.158,38	15,50	2.158,38
2.5.0.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÁO. AF_02/2016	M	15,40	116,95	BDI 1	145,51	2.255,41	15,50	2.255,41
2.5.0.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÁO. AF_03/2016	M	3,00	94,08	BDI 1	117,05	351,15	3,00	351,15
2.5.0.5.	SINAPI	9721	REVESTIMENTO DE PISO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNEDOR, SEM FRETE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	4,50	55,70	BDI 1	69,30	311,45	0,00	100,00% 18.032,33
2.6.	SINAPI	96620	REVESTIMENTO DE PISO CONTRAPISSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO CON BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M3	7,10	54,94	BDI 1	676,77	4.895,97	7,10	4.805,07
2.6.1.	SINAPI	87530	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO FORTELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ÁMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014	M2	88,71	35,43	BDI 1	44,08	3.910,34	88,71	3.910,34
2.6.1.4.	SINAPI	87263	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	35,00	8,10	BDI 1	10,08	352,80	35,00	352,80
2.6.2.	SINAPI	87874	REVESTIMENTO DE PAREDE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONERA	M2	241,04	6,06	BDI 1	7,54	1.817,44	837,33	100,00% 17.355,71
2.6.2.1.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE EMBOCOMASSA ÚNICA, APICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2,8 EM BETONERA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM EXECUÇÃO 1:4 E EMULSÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	158,89	33,29	BDI 1	41,42	6.581,22	18,36	760,47
2.6.2.2.	SINAPI	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE GERÂNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, APICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA ÁMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO PREPARO MECÂNICO NA BETONERA 400L, APICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA ÁMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,51	27,80	BDI 1	34,59	3.476,64	100,51	3.476,64
2.6.2.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM ÁMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,51	43,82	BDI 1	54,53	5.480,41	2,51	136,86
2.6.3.	SINAPI	96116	REVESTIMENTO FORRO - PVC FORRO EM RIGUETAS DE PVC, FRIBRADO, PARA ÁMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PINTURA	M2	73,20	50,58	BDI 1	53,05	4.615,58	60,00	3.783,27
2.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_08/2014	M2	158,89	3,08	BDI 1	3,83	608,55	18,36	70,32
2.7.0.1.	SINAPI										158,89

JG DERIVADOS DE
CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG
DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:25:59 -03'00'

Zogo Z.

MEDIÇÃO

2.7.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DÉMÃO.	M2	156,89	13,99	BDI 1	17,41	2.766,28	18,36	319,65	158,89	2.766,28
2.7.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE INTINTA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DÉMÃOS, AF_08/2014	M2	156,89	15,19	BDI 1	19,27	3.061,81	16,36	355,80	158,89	3.061,81
2.8.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA					-	5.06,44		1.776,56	100,00%	5.106,44
2.8.0.1.	SINAPI	99835	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	313,77	BDI 1	39,39	1.561,56	4,00	1.561,56	4,00	1.561,56
2.8.0.2.	SINAPI	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - ENROLADO, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	4,00	17,93	BDI 1	22,31	89,24			4,00	89,24
2.8.0.3.	SINAPI	89402	TUBO PVC, SOLDADILHO DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	30,00	12,06	BDI 1	16,00	480,00		30,00	480,00	
2.8.0.4.	SINAPI	103979	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	8,00	31,99	BDI 1	39,80	318,40		8,00	318,40	
2.8.0.5.	SINAPI	89450	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,00	33,65	BDI 1	41,87	628,05		15,00	628,05	
2.8.0.6.	SINAPI	89528	LUVIA, PVC, SOLDADILHO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	4,50	BDI 1	5,60	22,40		4,00	22,40	
2.8.0.7.	SINAPI	89575	LUVIA, PVC, SOLDADILHO DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	13,10	BDI 1	16,30	65,20		4,00	65,20	
2.8.0.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDADILHO DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,00	9,63	BDI 1	11,98	131,78		11,00	131,78	
2.8.0.9.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDADILHO DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	21,57	BDI 1	26,94	107,36		4,00	107,36	
2.8.0.10.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDADILHO DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	42,78	BDI 1	53,23	265,15		5,00	265,15	
2.8.0.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDADILHO DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,00	15,36	BDI 1	19,11	133,77		7,00	133,77	
2.8.0.12.	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDADILHO, DN 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	21,48	BDI 1	26,73	53,46		2,00	53,46	
2.8.0.13.	SINAPI	1197	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA ÁGUA FRIA PRENDIDOR PVC, SOLDADILHO, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	9,00	2,90	BDI 1	3,61	32,49		9,00	32,49	
2.8.0.14.	SINAPI	89340	TE, PVC, SOLDADILHO, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	12,31	BDI 1	15,32	15,32		1,00	15,32	
2.8.0.15.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDADILHO, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,00	54,63	BDI 1	67,97	407,82		6,00	407,82	
2.8.0.16.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADILHO, DN 30MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	21,12	BDI 1	26,28	52,56		2,00	52,56	
2.8.0.17.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDADILHO, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	17,81	BDI 1	22,16	88,64		4,00	88,64	
2.8.0.18.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDADILHO, DN 60 X 30 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	15,02	BDI 1	18,69	74,76		4,00	74,76	
2.8.0.19.	SINAPI	89393	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADILHO, DN 25MM X 34", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	6,81	BDI 1	8,47	16,94		2,00	16,94	
2.8.0.20.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA GROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	86,40	BDI 1	107,50	215,00		2,00	215,00	
2.8.0.21.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADILHO, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	122,87	BDI 1	154,12	154,12		1,00	154,12	
2.8.0.22.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDADILHO, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFÍCIO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	94,41	BDI 1	117,46	117,46		1,00	117,46	
2.8.0.23.	SINAPI	100001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADILHO, DN 50MM X 12", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	14,86	BDI 1	18,49	73,96		4,00	73,96	
2.9.			INSTALAÇÕES ESGOTO					-			0,00	100,00%	4.550,04
2.9.0.1.	SINAPI	89707	CAVA SIEONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2014	UN	2,00	38,75	BDI 1	46,21	96,42		2,00	96,42	
2.9.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SANITÁRIO AF_12/2014	M	15,50	33,78	BDI 1	42,03	651,47		15,50	651,47	

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:26:16 -03'00'

210502

MEDICAO

2.9.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	18,00	65,13	BDI 1	81,03	1.458,54
2.9.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	18,00	11,90	0,00%	11,90	214,20
2.9.0.5.	SINAPI	89744	JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	5,00	27,62	0,00%	27,62	138,10
2.9.0.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	2,00	46,18	BDI 1	57,46	114,92
2.9.0.7.	SINAPI	89753	LUVIA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	15,00	9,94	0,00%	9,94	149,10
2.9.0.8.	SINAPI	89778	LUVIA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	8,00	21,00	BDI 1	25,13	208,04
2.9.0.9.	SINAPI	89784	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	2,00	22,19	BDI 1	27,61	55,22
2.9.0.10.	SINAPI	89796	TE PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	3,00	45,99	BDI 1	57,22	171,66
2.9.0.11.	SINAPI	11655	TE SANITARIO PVC DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	4,00	34,09	0,00%	34,09	136,36
2.9.0.12.	SINAPI	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA: 18 LITROS, COM TAMPAS E CESTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	380,00	BDI 1	472,80	1,00
2.9.0.13.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA PEDA DE ESGOTO AF_12/2020	UN	1,00	548,31	BDI 1	682,21	682,21
2.10.			LOUÇAS E MATERIAS					7.590,26	100,00%
2.10.0.1.	SINAPI	11679	BRACO QUATRISE RETA COM CANOPLA PLASTICA 1/2" PARA CHUVEIRO ELETTRICO	UN	2,00	21,29	BDI 1	26,49	52,98
2.10.0.2.	SINAPI	109865	CHUVEIRO ELETTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2020	UN	2,00	90,91	BDI 1	113,11	226,22
2.10.0.3.	SINAPI	109859	MOTOR DE FENDO LOUCA BRANCA, PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA PADRAO AF_01/2020	UN	2,00	912,41	BDI 1	1.135,22	2.270,44
2.10.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANTUARIO SIFONADO CONVENCIONAL CON LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2015	UN	4,00	274,19	BDI 1	341,15	1.364,60
2.10.0.5.	SINAPI	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2020	UN	4,00	80,86	BDI 1	100,61	402,44
2.10.0.6.	SINAPI	20289	LAVATORIO CUBA DE BEMUTRÓ OVAL DE LOUCA BRANCA, SEM CUBA DE BEMUTRÓ OVAL DE LOUCA BRANCA, SEM CUBA DE BEMUTRÓ OVAL DE LOUCA BRANCA, SEM	UN	2,00	87,91	BDI 1	109,38	218,76
2.10.0.7.	SINAPI	85900	CUBA DE BEMUTRÓ RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	3,00	253,69	BDI 1	315,64	946,92
2.10.0.8.	SINAPI	88878	VALVULA EM METAL CROMADA TIPO AMERICANA 3/12 X 1/12 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	3,00	130,59	BDI 1	162,48	487,44
2.10.0.9.	SINAPI	38643	VALVULA EM METAL CROMADA PARA LAVATORIO, 1" X SEM LADRAO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2,00	91,14	BDI 1	113,40	226,80
2.10.0.10.	SINAPI	88882	SIFAO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	5,00	20,04	BDI 1	24,33	124,65
2.10.0.11.	SINAPI	88887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	5,00	96,75	BDI 1	120,38	601,90
2.10.0.12.	SINAPI	36786	TORNERA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA, PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2,00	110,43	BDI 1	137,40	274,80
2.10.0.13.	SINAPI	36781	SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISORIAS E BANCADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	3,00	105,10	BDI 1	130,77	392,31
2.11.0.1.	SINAPI	101865	PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 15 CM, ADITIVO AF_11/2020	M	8,16	172,86	BDI 1	215,07	1.754,97
2.11.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	2,54	123,19	BDI 1	153,27	389,31
2.11.0.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	M2	17,20	470,00	BDI 1	584,77	10.058,11
								16,276,62	100,00%
								18,420,50	

Assinado de forma digital por
JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:26:31 -03'00'

Assinado de forma digital por
JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:26:31 -03'00'

Djog Z.

TERMO DE CONCLUSÃO



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF Bom Sucesso do Sul / Paraná			
Projeto: Execução de obra, em regime de empreitada global, da reforma dos banheiros e cozinha da garagem da prefeitura, com área total de 99,12 m ²			
Empresa Contratada: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 19.376.115/0001-03			
Contrato nº 260/2022	Data do Contrato: 06/12/2022		
Valor Original do Contrato: R\$ 140.608,50	Valor de Aditivo (Supressão): - R\$ 1.529,39	Valor de Aditivo (Acréscimo): + R\$ 1.504,24	Valor Final do Contrato: R\$ 140.583,35
Localização do Projeto: Garagem da Prefeitura			
Serviços Executados: Fundações e estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, pisos e revestimentos, instalações de água e esgoto, divisórias, portas, janelas e pintura.			
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo e que os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A empresa contratada apresentou CND de regularidade fiscal relativa a tributos federais emitida em 15/06/2023.			
 Diogo Rossetto Engenheiro Civil Responsável pela Fiscalização da Obra CREA PR-109.070/D			