

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	REFORMA DA CLINICA DA MULHER Esta intervenção foi concluída	Contrato 3313/2022	240	01/02/2023	R\$ 133.327,34	100,00%

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

REFORMA DA CLINICA DA MULHER

R\$ 133.327,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
744	2023	01/02/2023	12334
822	2023	01/02/2023	12334
3613	2023	01/05/2023	12334
3883	2023	01/05/2023	12334
3929	2023	01/05/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	6540	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*4**02**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**31**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**31**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**31**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6621	R\$ 148.471,50	06/05/2022	
Contrato	3313	2022	76.995.430/0001-52	6622	R\$ 133.327,34	01/02/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6620	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3313/2022	37,38%

6624	Medição	2	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3313/2022	92,97%
6737	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/03/2023			
6945	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3313/2022	100,00%
6949	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/05/2023			

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

REFORMA DA CLINICA DA MULHER

Documentos

R\$ 133.327,34





