

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	Ponte sobre o Rio Pedrosa, Rua São Paulo <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 270/2021	540	01/03/2023	R\$ 542.145,31	100,00%

Nº2/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

## Ponte sobre o Rio Pedrosa, Rua São Paulo

R\$ 542.145,31

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41620

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1636	2022	01/03/2023	12249
1637	2022	01/03/2023	12249
4259	2023	04/07/2023	12249
3990	2024	11/07/2024	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/03/2023

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
24/11/2023	270/2021	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**80**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	94**4*5	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	10**1*4*	Orçamento	Sim
CPF	07*.0*.6**-48	ART (CREA)	17**2*1**63**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001145	R\$ 544.234,29	22/04/2021	
Contrato	270	2021	76.995.414/0001-60	9001146	R\$ 542.145,31	30/11/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001147	Medição	1	Jurisdicionado	24/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	18,93%
9001147	Medição	2	Jurisdicionado	10/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	18,93%
9001162	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	52,11%
9001172	Medição	4	Jurisdicionado	05/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	88,61%
9001172	Medição	5	Jurisdicionado	15/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	88,61%
9001172	Medição	6	Jurisdicionado	15/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	88,61%
9001200	Paralisação	7	Jurisdicionado	04/09/2023			
9001249	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/04/2024			
9001279	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2021	100,00%
9001280	Conclusão	10	Jurisdicionado	02/08/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900102872577					

Nº2/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

## Ponte sobre o Rio Pedrosa, Rua São Paulo

### Documentos

R\$ 542.145,31











































