

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALA DE AULA NO CMEI SEMENTES DE ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 220/2022	180	01/02/2023	R\$ 298.743,05	100,00%
1	2023	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALA DE AULA NO CMEI SEMENTES DE ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	180	01/02/2023	R\$ 298.743,05	100,00%

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

**CONSTRUÇÃO DE DUAS SALA DE AULA NO
CMEI SEMENTES DE ESPERANÇA**

R\$ 298.743,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6198

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.1*.6**-29	ART (CREA)	17**2*0**64**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2454	R\$ 313.377,82	01/02/2023	
Contrato	220	2022	95.589.289/0001-32	2455	R\$ 298.743,05	01/02/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	95.589.289/0001-32	2699	R\$ 45.024,02	02/10/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2456	Medição	1	Jurisdicionado	06/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	15,00%
2480	Medição	2	Jurisdicionado	17/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	29,85%
2520	Medição	3	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	30,00%
2539	Medição	4	Jurisdicionado	18/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	47,59%
2574	Medição	5	Jurisdicionado	27/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	55,19%
2605	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	59,00%
2630	Medição	7	Jurisdicionado	22/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	76,00%
2657	Medição	8	Jurisdicionado	21/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	83,00%
2691	Medição	9	Jurisdicionado	27/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	85,00%
2700	Medição	10	Jurisdicionado	27/10/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	36,00%

2726	Medição	11	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	86,00%
2785	Medição	12	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	90,00%
2845	Medição	13	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	90,00%
2859	Medição	14	Jurisdicionado	11/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 220/2022	100,00%
2860	Medição	15	Jurisdicionado	12/04/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2873	Conclusão	16	Jurisdicionado	30/04/2024			

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALA DE AULA NO CMEI SEMENTES DE ESPERANÇA

Documentos

R\$ 298.743,05

























