

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CMEI GIRASSOL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 122/2022	150	11/01/2023	R\$ 648.000,00	100,00%

Nº1/2023  
Data Inicial: 11/01/2023

## EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CMEI GIRASSOL

R\$ 648.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4328

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7236	2022	11/01/2023	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1748022	11/01/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**08**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**08**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**08**	Fiscalização	Sim
CPF	97*.9*.4**-00	ART (CREA)	17**2*5**64**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5480	R\$ 757.690,76	08/07/2022	
Contrato 122		2022	76.205.681/0001-96	5481	R\$ 648.000,00	22/09/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5485	Medição	1	Jurisdicionado	22/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2022	35,47%
5488	Medição	2	Jurisdicionado	06/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2022	56,15%
5494	Medição	3	Jurisdicionado	04/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2022	77,15%
5498	Medição	4	Jurisdicionado	10/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2022	89,88%

5502	Medição	5	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2022	100,00%
5508	Conclusão	6	Jurisdicionado	26/07/2023			