

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA	Contrato 3023/2021	180	04/05/2022	R\$ 286.058,50	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº5/2022  
Data Inicial: 04/05/2022

# PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA

R\$ 286.058,50

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12556

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3305	2022	02/05/2022	12334
3255	2022	02/05/2022	12334
5471	2022	01/08/2022	12334
5472	2022	01/08/2022	12334
8743	2023	01/12/2022	12334
8744	2023	01/12/2022	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	5788	02/05/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**94**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**94**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**94**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**35**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*2**60**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6050	R\$ 320.551,75	14/06/2021	
Contrato	3023	2021	76.995.430/0001-52	6051	R\$ 286.058,50	27/09/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

6043	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3023/2021	30,90%
6120	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3023/2021	30,90%
6196	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3023/2021	30,90%
6271	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3023/2021	59,99%
6320	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/09/2022			
6484	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3023/2021	100,00%
6485	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/12/2022			

Nº5/2022  
Data Inicial: 04/05/2022

# PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA

Documentos

R\$ 286.058,50





