

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|--------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2022 | PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA Esta intervenção foi concluída | Contrato 3023/2021 | 180 | 04/05/2022 | R\$ 286.058,50 | 100,00% |

Nº5/2022
Data Inicial: 04/05/2022

PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA

R\$ 286.058,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12556

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3305 | 2022 | 02/05/2022 | 12334 |
| 3255 | 2022 | 02/05/2022 | 12334 |
| 5471 | 2022 | 01/08/2022 | 12334 |
| 5472 | 2022 | 01/08/2022 | 12334 |
| 8743 | 2023 | 01/12/2022 | 12334 |
| 8744 | 2023 | 01/12/2022 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1001 | 5788 | 02/05/2022 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**94** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**94** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**94** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*2**35** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 54*.8*.8**-72 | ART (CREA) | 17**2*2**60** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 6050 | R\$ 320.551,75 | 14/06/2021 | |
| Contrato | 3023 | 2021 | 76.995.430/0001-52 | 6051 | R\$ 286.058,50 | 27/09/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 6043 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 05/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3023/2021 | 30,90% |
| 6120 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3023/2021 | 30,90% |
| 6196 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3023/2021 | 30,90% |
| 6271 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3023/2021 | 59,99% |
| 6320 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 01/09/2022 | | | |
| 6484 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3023/2021 | 100,00% |
| 6485 | Conclusão | 7 | Jurisdicionado | 02/12/2022 | | | |

Nº5/2022
Data Inicial: 04/05/2022

PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE IPIRANGA

Documentos

R\$ 286.058,50





4 de ago. de 2022 11:19:50
26.04932596S 52.7613235W

