

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA FEIRA Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2021	6	02/05/2022	R\$ 38.183,34	100,00%
3	2022	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA FEIRA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	6	02/05/2022	R\$ 38.183,34	100,00%

Nº3/2022
Data Inicial: 02/05/2022

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA FEIRA

R\$ 38.183,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	02/05/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	02/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00**3*2**64	ART (CREA)	17**2*3**46**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*9**06*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*9**06*	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*9**06*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2252	R\$ 38.183,34	02/05/2022	
Contrato	57	2021	04.877.915/0001-30	2253	R\$ 38.183,34	02/05/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	04.877.915/0001-30	2284	R\$ 8.614,56	29/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2254	Medição	1	Jurisdicionado	09/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	90,00%
2285	Medição	2	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	100,00%
2286	Medição	3	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
2334	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/08/2022			

Nº3/2022
Data Inicial: 02/05/2022

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA FEIRA

Documentos

R\$ 38.183,34



