

| Intervenção Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-----------------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1 2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA II Esta intervenção foi concluída | Contrato 189/2021 | 12 | 01/04/2022 | R\$ 379.015,10 | 100,00% |



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7098

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1 | 2022 | 01/04/2022 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 123 | 01/04/2022 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF | 00*.*3*.2**-64 | ART (CREA) | 17**2*1**27** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2231 | R\$ 382.045,10 | 01/04/2022 | |
| Contrato | 189 | 2021 | 04.877.915/0001-30 | 2232 | R\$ 379.015,10 | 01/04/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 2233 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 13/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 17,00% |
| 2267 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 27/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 20,00% |
| 2295 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 30/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 25,00% |
| 2309 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 08/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 50,13% |

| 2338 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 55,00% |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2352 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 15/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 66,76% |
| 2378 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 03/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 69,00% |
| 2398 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 30/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 83,38% |
| 2440 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 30/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 84,00% |
| 2489 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 10/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 85,00% |
| 2513 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 28/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 87,00% |
| 2552 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 30/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 90,00% |
| 2565 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 13/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2021 | 100,00% |
| 2604 | Conclusão | 14 | Jurisdicionado | 03/07/2023 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | |









