

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01 MAPA Esta intervenção foi concluída | Contrato 200/2021 | 6 | 02/05/2022 | R\$ 233.500,14 | 100,00% |

Nº4/2022
Data Inicial: 02/05/2022

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA
VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01
MAPA**

R\$ 233.500,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1 | 2022 | 02/05/2022 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 12345 | 02/05/2022 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**15** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**15** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**15** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 94*.3*.7**-68 | ART (CREA) | 17**2*0**76** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2255 | R\$ 240.771,44 | 02/05/2022 | |
| Contrato | 200 | 2021 | 04.351.798/0001-77 | 2256 | R\$ 233.500,14 | 02/05/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 2441 | Medição | 0 | Jurisdicionado | 30/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 85,00% |
| 2257 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 10/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 24,32% |
| 2258 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 25/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 50,21% |
| 2297 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 30/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 55,00% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2331 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 05/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 78,89% |
| 2360 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 80,00% |
| 2404 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 28/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 82,00% |
| 2419 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 29/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 83,00% |
| 2459 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 27/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 95,00% |
| 2488 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 10/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 200/2021 | 100,00% |
| 2512 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 28/04/2023 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|

0

Nº4/2022
Data Inicial: 02/05/2022

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA
VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01
MAPA**

Documentos

R\$ 233.500,14













