

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01 MAPA Esta intervenção foi concluída	Contrato 200/2021	6	02/05/2022	R\$ 233.500,14	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	02/05/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	02/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*0**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2255	R\$ 240.771,44	02/05/2022	
Contrato	200	2021	04.351.798/0001-77	2256	R\$ 233.500,14	02/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2441	Medição	0	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	85,00%
2257	Medição	1	Jurisdicionado	10/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	24,32%
2258	Medição	2	Jurisdicionado	25/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	50,21%
2297	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	55,00%

2331	Medição	4	Jurisdicionado	05/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	78,89%
2360	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	80,00%
2404	Medição	6	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	82,00%
2419	Medição	7	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	83,00%
2459	Medição	8	Jurisdicionado	27/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	95,00%
2488	Medição	9	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	100,00%
2512	Conclusão	10	Jurisdicionado	28/04/2023			

Matrículas de Obras

Numero CEI Numero CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento	Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
--	------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

0















