

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA HERCULANO Esta intervenção foi concluída	Contrato 26/2022	6	01/06/2022	R\$ 163.211,89	100,00%
7	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA HERCULANO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	6	01/06/2022	R\$ 163.211,89	100,00%
7	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA HERCULANO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	6	01/06/2022	R\$ 163.211,89	100,00%



### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8512

### Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 1
 2022
 27/06/2022
 1

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData1240911231527/06/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento01/06/2022000000Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**96**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**96**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**96**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*5*.2**-46	ART (CREA)	17**2*2**40**	Execução de Obra	Sim

#### Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2281	R\$ 175.835,30	01/06/2022	
Contrato	26	2022	17.897.400/0001-44	12	R\$ 163.211,89	01/06/2022	100,00%
Aditivo	1	2023	17.897.400/0001-44	2717	R\$ 35.763,80	01/11/2023	100,00%
Aditivo	2	2023	17.897.400/0001-44	2731	R\$ 7.295,74	01/11/2023	100,00%

### Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

2283	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	5,00%
2315	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	7,00%
2330	Medição	3	Jurisdicionado	03/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	19,90%
2353	Medição	4	Jurisdicionado	26/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	32,45%
2356	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	35,60%
2407	Medição	6	Jurisdicionado	29/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	36,00%
2421	Medição	7	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	37,00%
2444	Medição	8	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	38,00%
2485	Medição	9	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	39,00%
2516	Medição	10	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	39,50%
2547	Medição	11	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	39,60%
2579	Medição	12	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	41,00%
2599	Medição	13	Jurisdicionado	26/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	55,13%
2639	Medição	14	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	60,00%
2659	Medição	15	Jurisdicionado	25/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	70,77%
2694	Medição	16	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	72,00%
2718	Medição	17	Jurisdicionado	13/11/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2722	Medição	18	Jurisdicionado	13/11/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
2732	Medição	19	Jurisdicionado	23/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2022	100,00%
2767	Conclusão	20	Jurisdicionado	01/12/2023			

# Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

















