

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIA URBANAS SAM 17 CONVENIO SEDU	Contrato 172/2019	120	30/07/2019	R\$ 775.494,29	100,00%

Esta intervenção foi concluída

RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIA URBANAS SAM 17 CONVENIO SEDU

R\$ 775.494,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2832

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12345	2018	04/06/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	04/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*1*.2**-85	ART (CREA)	20**1*8**40	Execução de Obra	Sim
CPF	03.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Orçamento	Sim
CPF	03.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1274	R\$ 1.080.582,36	04/06/2018	
Contrato	172	2019	08.715.392/0001-87	1689	R\$ 998.878,74	30/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1278	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	5,35%
1307	Medição	2	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	5,67%
1320	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	9,00%
1347	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/09/2018			
1397	Medição	5	Jurisdicionado	27/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	11,00%

1428	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/12/2018			
1524	Medição	7	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	11,00%
1545	Medição	8	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	11,50%
1558	Medição	9	Jurisdicionado	30/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	100,00%
1584	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/08/2019			