

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	FECHAMENTO BARRACÃO ESCOLA VISCONDE DE MAUA Esta intervenção foi concluída	Contrato 149/2016	6	03/10/2016	R\$ 75.000,00	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 03/10/2016

FECHAMENTO BARRACÃO ESCOLA VISCONDE DE MAUA

R\$ 75.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1234

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3456	2016	03/10/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	123	234	03/10/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**82	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**82	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**82	Fiscalização	Sim
CPF	61*.8*.4**-72	ART (CREA)	20**4*7**24	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				879	R\$ 75.000,00	03/10/2016	
Contrato	149	2016	95.589.289/0001-32	880	R\$ 74.990,00	03/10/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
875	Medição	1	Jurisdicionado	05/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 149/2016	34,91%
896	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 149/2016	50,91%
907	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 149/2016	50,91%
926	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/01/2017			
967	Medição	5	Jurisdicionado	08/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 149/2016	78,49%

986	Medição	6	Jurisdicionado	27/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 149/2016	100,00%
1019	Conclusão	7	Jurisdicionado	28/05/2017			