

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2016 | módulos sanitários Esta intervenção foi concluída | Contrato 26/2016 | 12 | 01/06/2016 | R\$ 283.596,08 | 100,00% |
| 4 | 2016 | módulos sanitários Esta intervenção foi concluída | Aditivo 2/2016 | 12 | 01/06/2016 | R\$ 283.596,08 | 0,00% |

Nº4/2016
Data Inicial: 01/06/2016

módulos sanitários

R\$ 283.596,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6199

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 27747 | 2016 | 30/06/2016 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 234 | 30/06/2016 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**1*7**71 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**6*2**12* | Fiscalização | Sim |
| CPF | 39*.2*.5**-68 | ART (CREA) | 20**1*0**50 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 806 | R\$ 284.975,68 | 01/06/2016 | |
| Contrato | 26 | 2016 | 95.589.289/0001-32 | 807 | R\$ 283.596,08 | 01/06/2016 | 100,00% |
| Aditivo | 2 | 2016 | 95.589.289/0001-32 | 91 | R\$ 14.197,76 | 12/07/2016 | 0,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 799 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 9,25% |
| 305 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 08/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 27,21% |
| 852 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 03/08/2016 | | | |
| 863 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 06/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 37,22% |
| 878 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 27/10/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 53,75% |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 892 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 29/11/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 75,14% |
| 911 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/12/2016 | | | |
| 984 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 13/04/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 90,00% |
| 1018 | Paralisação | 9 | Jurisdicionado | 28/05/2017 | | | |
| 1054 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 10/07/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 26/2016 | 100,00% |
| 1096 | Conclusão | 11 | Jurisdicionado | 31/08/2017 | | | |