

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	calçadas paço municipal e pavimentação poliedrica	Contrato 71/2016	12	01/06/2016	R\$ 149.123,83	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº5/2016
Data Inicial: 01/06/2016

**calçadas paço municipal e pavimentação
poliedrica**

R\$ 149.123,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2469	2016	14/06/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	567	14/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**17	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**17	Fiscalização	Sim
CPF	61*.8*.4**-72	ART (CREA)	20**2*9**25	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				299	R\$ 65.415,00	01/06/2016	
Contrato	71	2016	95.589.289/0001-32	300	R\$ 63.596,00	01/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
800	Medição	1	Jurisdicionado	14/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	43,41%
829	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2016			
949	Medição	3	Jurisdicionado	08/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	100,00%
973	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/03/2017			