


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2016	pavimentação poliedrica rua matagal e ruas diversas Esta intervenção foi concluída	Contrato 72/2016	1	01/08/2016	R\$ 72.005,53	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6229

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2016	01/08/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	234	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*8**56	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**17	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**17	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**17	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				849	R\$ 72.005,53	01/08/2016	
Contrato	72	2016	95.589.289/0001-32	850	R\$ 71.217,73	01/08/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
832	Medição	1	Jurisdicionado	29/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2016	25,37%
867	Paralisação	2	Jurisdicionado	30/09/2016			
59	Medição	3	Jurisdicionado	08/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2016	59,75%
976	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/03/2017			
1015	Medição	5	Jurisdicionado	11/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2016	77,11%

1050	Paralisação	6	Jurisdicionado	30/06/2017			
1178	Paralisação	7	Jurisdicionado	30/01/2018			
1317	Paralisação	8	Jurisdicionado	30/08/2018			
1342	Medição	9	Jurisdicionado	20/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2016	100,00%
1365	Conclusão	10	Jurisdicionado	30/10/2018			