

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 197/2017	1	04/04/2018	R\$ 329.585,91	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 04/04/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS

R\$ 329.585,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3359

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2018	04/04/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	04/04/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*5**02	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*5**02	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.3**-79	ART (CREA)	20**5*1**35	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1229	R\$ 329.293,56	04/04/2018	
Contrato	197	2017	04.877.915/0001-30	1230	R\$ 329.585,91	04/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1231	Medição	1	Jurisdicionado	06/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	31,75%
1255	Medição	2	Jurisdicionado	25/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	68,44%
1282	Paralisação	3	Jurisdicionado	04/06/2018			
1294	Medição	4	Jurisdicionado	23/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	89,86%
1318	Medição	5	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	90,00%
1345	Paralisação	6	Jurisdicionado	28/09/2018			

1393	Medição	7	Jurisdicionado	20/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	95,00%
1431	Medição	8	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	96,00%
1449	Medição	9	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	97,00%
1480	Medição	10	Jurisdicionado	07/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2017	100,00%
1500	Conclusão	11	Jurisdicionado	02/04/2019			