

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS Esta intervenção foi concluída | Contrato 197/2017 | 1 | 04/04/2018 | R\$ 329.585,91 | 100,00% |

Nº1/2018
Data Inicial: 04/04/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS

R\$ 329.585,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3359

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1 | 2018 | 04/04/2018 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 12345 | 04/04/2018 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**3*5**02 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**3*5**02 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.8*.3**-79 | ART (CREA) | 20**5*1**35 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1229 | R\$ 329.293,56 | 04/04/2018 | |
| Contrato | 197 | 2017 | 04.877.915/0001-30 | 1230 | R\$ 329.585,91 | 04/04/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 1231 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/04/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 31,75% |
| 1255 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 25/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 68,44% |
| 1282 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 04/06/2018 | | | |
| 1294 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 23/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 89,86% |
| 1318 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 90,00% |
| 1345 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 28/09/2018 | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 1393 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 20/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 95,00% |
| 1431 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 03/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 96,00% |
| 1449 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 30/01/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 97,00% |
| 1480 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 07/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 197/2017 | 100,00% |
| 1500 | Conclusão | 11 | Jurisdicionado | 02/04/2019 | | | |