

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL QUEBRA DENTE Esta intervenção foi concluída	Contrato 247/2021	12	29/12/2021	R\$ 226.897,61	100,00%
7	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL QUEBRA DENTE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	12	29/12/2021	R\$ 226.897,61	100,00%
7	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL QUEBRA DENTE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	12	29/12/2021	R\$ 226.897,61	100,00%

Nº7/2021
Data Inicial: 29/12/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL QUEBRA DENTE

R\$ 226.897,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

123456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	29/01/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	29/01/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**97**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**97**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**97**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.5*.2**-46	ART (CREA)	17**2*6**79**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2169	R\$ 261.148,26	29/12/2021	
Contrato	247	2021	17.897.400/0001-44	2170	R\$ 226.897,61	29/12/2021	100,00%
Aditivo	1	2023	17.897.400/0001-44	2510	R\$ 44.870,04	03/04/2023	100,00%
Aditivo	2	2023	17.897.400/0001-44	2719	R\$ 25.364,55	01/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2439	Medição	0	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	31,00%
2186	Medição	1	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	5,00%
2225	Medição	2	Jurisdicionado	30/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	10,00%

2238	Medição	3	Jurisdicionado	20/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	21,00%
2266	Medição	4	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	23,00%
2294	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	25,00%
2342	Medição	6	Jurisdicionado	29/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	27,00%
2355	Medição	7	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	29,00%
2403	Medição	8	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	30,00%
2490	Medição	10	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	34,00%
2506	Medição	12	Jurisdicionado	12/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	60,00%
2511	Medição	12	Jurisdicionado	12/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	34,30%
2544	Medição	13	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	62,00%
2567	Medição	14	Jurisdicionado	15/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	85,11%
2568	Medição	15	Jurisdicionado	15/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	62,22%
2575	Medição	16	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	84,58%
2622	Medição	17	Jurisdicionado	03/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2666	Medição	18	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	90,00%
2689	Medição	19	Jurisdicionado	18/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2021	100,00%
2720	Medição	20	Jurisdicionado	13/11/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
2766	Conclusão	21	Jurisdicionado	01/12/2023			

Nº7/2021
Data Inicial: 29/12/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL QUEBRA DENTE

Documentos

R\$ 226.897,61





