

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2020	PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 60/2020	12	01/12/2020	R\$ 450.469,63	100,00%
16	2020	PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2021	12	01/12/2020	R\$ 450.469,63	100,00%

Nº16/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

## PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL

R\$ 450.469,63

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8324

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	01/12/2020	1

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/12/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**87**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	17**2**08**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.9*.2**-65	RRT (CAU)	00**0*8**33**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.9*.2**-65	RRT (CAU)	00**0*8**37*	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1955	R\$ 551.792,37	01/12/2020	
Contrato	60	2020	09.203.950/0001-98	1956	R\$ 450.469,63	01/12/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	09.203.950/0001-98	2167	R\$ 22.148,80	29/12/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1979	Medição	1	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	3,00%
1997	Medição	2	Jurisdicionado	17/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	17,75%
2034	Medição	3	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	25,00%
2061	Medição	4	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	30,00%

2075	Medição	5	Jurisdicionado	07/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	39,00%
2091	Medição	6	Jurisdicionado	09/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	58,04%
2095	Medição	7	Jurisdicionado	20/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	85,06%
2107	Medição	8	Jurisdicionado	15/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	90,00%
2131	Medição	9	Jurisdicionado	29/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	91,00%
2141	Medição	10	Jurisdicionado	17/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	95,00%
2168	Medição	11	Jurisdicionado	29/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	97,00%
2195	Medição	12	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2020	100,00%
2208	Medição	13	Jurisdicionado	23/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
2226	Conclusão	14	Jurisdicionado	30/03/2022			

Nº16/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

# PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

## Documentos

R\$ 450.469,63









