

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL KM 38 E AGUA DOCE Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2020	6	01/10/2020	R\$ 679.946,15	100,00%

Nº14/2020
Data Inicial: 01/10/2020

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA
VICINAL KM 38 E AGUA DOCE**

R\$ 679.946,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	01/10/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/10/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*2**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**01**	Fiscalização	Sim
CPF	05**1*6**76	ART (CREA)	17**2*1**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05**1*6**76	ART (CREA)	17**2*1**63**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1914	R\$ 681.317,16	01/10/2020	
Contrato	85	2020	04.877.915/0001-30	1915	R\$ 679.946,15	01/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1916	Medição	1	Jurisdicionado	21/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	14,99%

1935	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	20,00%
1953	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	25,00%
1978	Medição	4	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	30,00%
1986	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	31,71%
2009	Medição	6	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	35,00%
2025	Medição	7	Jurisdicionado	20/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	60,85%
2047	Medição	8	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	65,00%
2060	Medição	9	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	68,00%
2100	Medição	10	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	70,00%
2113	Medição	11	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	80,00%
2126	Medição	12	Jurisdicionado	13/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	90,00%
2140	Medição	13	Jurisdicionado	16/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2020	100,00%
2164	Conclusão	14	Jurisdicionado	29/12/2021			

Nº14/2020
Data Inicial: 01/10/2020

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL KM 38 E AGUA DOCE

Documentos

R\$ 679.946,15











