

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2020	RECAPEAMENTO ASFALTICO LINHA BARRA BONITA - MAPA Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2020	6	03/11/2020	R\$ 695.446,05	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/11/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**65**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*2**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1930	R\$ 699.084,04	03/11/2020	
Contrato	92	2020	08.715.392/0001-87	1931	R\$ 695.446,05	03/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1927	Medição	1	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	34,04%
1954	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	40,00%
1970	Medição	3	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	67,90%
1990	Medição	4	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	70,00%

2001	Medição	5	Jurisdicionado	26/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	100,00%
2033	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/04/2021			











