

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA E RUAS DIVERSAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 197/2020	180	01/03/2021	R\$ 590.596,16	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 01/03/2021

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOTEAMENTO
JARDIM FLORESTA E RUAS DIVERSAS**

R\$ 590.596,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	01/03/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	01/03/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/09/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**70**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**70**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**70**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*1**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1998	R\$ 590.596,16	01/03/2021	
Contrato	197	2020	17.897.400/0001-44	1999	R\$ 590.596,16	01/03/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2000	Medição	1	Jurisdicionado	18/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	12,87%

2026	Medição	2	Jurisdicionado	29/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	20,49%
2039	Medição	3	Jurisdicionado	21/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	25,00%
2056	Medição	4	Jurisdicionado	21/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	38,00%
2078	Medição	5	Jurisdicionado	30/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	40,00%
2093	Medição	6	Jurisdicionado	12/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	54,56%
2108	Medição	7	Jurisdicionado	28/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	60,39%
2132	Medição	8	Jurisdicionado	29/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	67,00%
2138	Medição	9	Jurisdicionado	09/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	71,19%
2158	Medição	10	Jurisdicionado	08/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	80,00%
2189	Medição	11	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	85,00%
2220	Medição	12	Jurisdicionado	24/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	87,00%
2229	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	90,00%
2237	Medição	14	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	92,00%
2262	Medição	15	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	93,00%
2290	Medição	16	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	94,00%
2332	Medição	17	Jurisdicionado	17/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	95,00%
2357	Medição	18	Jurisdicionado	13/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	96,00%
2377	Medição	19	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	96,00%
2401	Medição	20	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	96,50%
2423	Medição	21	Jurisdicionado	16/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	97,00%
2433	Medição	22	Jurisdicionado	31/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2020	100,00%
2492	Conclusão	23	Jurisdicionado	10/03/2023			

Nº1/2021
Data Inicial: 01/03/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA E RUAS DIVERSAS

Documentos

R\$ 590.596,16









