

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|---|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5           | 2021 | RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI FRAGA E RUI BARBOSA | Contrato 2/2021  | 180   | 03/05/2021   | R\$ 552.815,86 | 100,00%   |
|             |      | <b>Esta intervenção foi concluída</b>   |                  |       |              |                |           |

Nº5/2021  
Data Inicial: 03/05/2021

**RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO  
POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI  
FRAGA E RUI BARBOSA**

**R\$ 552.815,86**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1             | 2021 | 03/05/2021 | 1      |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409           | 1              | 12345                             | 03/05/2021 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 03*.6*.7*-16               | ART (CREA)               | 17**2**24**         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 05*.1*.0*-16               | ART (CREA)               | 17**2**3**74**      | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 05*.1*.0*-16               | ART (CREA)               | 17**2**3**74**      | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 08*.8*.3*-79               | ART (CREA)               | 17**2**2**38**      | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 2040       | R\$ 559.638,42 | 03/05/2021 |           |
| Contrato | 2                | 2021 | 08.715.392/0001-87 | 2041       | R\$ 552.815,86 | 03/05/2021 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2042       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 12/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021  | 13,42%    |
| 2063       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 30/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021  | 15,00%    |
| 2077       | Medição | 3      | Jurisdicionado | 13/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021  | 32,00%    |
| 2102       | Medição | 4      | Jurisdicionado | 02/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021  | 38,00%    |

|      |           |    |                |            |                              |                 |         |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|-----------------|---------|
| 2115 | Medição   | 5  | Jurisdicionado | 30/09/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 40,00%  |
| 2130 | Medição   | 6  | Jurisdicionado | 28/10/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 66,54%  |
| 2143 | Medição   | 7  | Jurisdicionado | 24/11/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 83,71%  |
| 2165 | Medição   | 8  | Jurisdicionado | 29/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 85,00%  |
| 2191 | Medição   | 9  | Jurisdicionado | 31/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 87,00%  |
| 2224 | Medição   | 10 | Jurisdicionado | 30/03/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 90,00%  |
| 2241 | Medição   | 11 | Jurisdicionado | 29/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 92,00%  |
| 2265 | Medição   | 12 | Jurisdicionado | 27/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 95,00%  |
| 2293 | Medição   | 13 | Jurisdicionado | 30/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 96,00%  |
| 2310 | Medição   | 14 | Jurisdicionado | 12/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2/2021 | 100,00% |
| 2335 | Conclusão | 15 | Jurisdicionado | 30/08/2022 |                              |                 |         |

Nº5/2021  
Data Inicial: 03/05/2021

**RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO  
POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI  
FRAGA E RUI BARBOSA**

**Documentos**

**R\$ 552.815,86**









# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



