


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2014	PASSARELA ESCOLA MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 116/2014	90	01/10/2014	R\$ 10.980,00	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3690

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3920	2014	08/10/2014	1
3975	2014	15/10/2014	1
4159	2014	29/10/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*2**17	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*2**17	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*4*.6**-40	ART (CREA)	20**4*3**96	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				346	R\$ 10.988,00	01/10/2014	
Contrato	116	2014	00.000.000/0000-00	347	R\$ 10.980,00	01/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
343	Medição	1	Jurisdicionado	15/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2014	56,03%
345	Medição	2	Jurisdicionado	29/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2014	100,00%
513	Conclusão	3	Jurisdicionado	04/05/2015			