

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2014	PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA SEAB RIO MANBUCO BARRA BONITA Esta intervenção está em andamento	Contrato 42/2014	365	01/07/2014	R\$ 527.748,60	100,00%
11	2014	PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA SEAB RIO MANBUCO BARRA BONITA Esta intervenção está em andamento	Aditivo 3/2017	365	01/07/2014	R\$ 527.748,60	100,00%
11	2014	PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA SEAB RIO MANBUCO BARRA BONITA Esta intervenção está em andamento	Aditivo 4/2018	365	01/07/2014	R\$ 527.748,60	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5088

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
3063	2014	08/08/2014	1
3470	2014	03/09/2014	1
3471	2014	03/09/2014	1
3472	2014	03/09/2014	1
3681	2014	22/09/2014	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1111	1111111	04/04/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*6*.5**-04	ART (CREA)	20**1*3**42	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				300	R\$ 526.923,00	01/07/2014	
Contrato	42	2014	95.589.289/0001-32	299	R\$ 527.748,60	01/07/2014	100,00%
Aditivo	3	2017	95.589.289/0001-32	1236	R\$ 133.184,06	04/04/2018	100,00%
Aditivo	4	2018	95.589.289/0001-32	1309	R\$ 52.181,61	02/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
301	Medição	1	Jurisdicionado	17/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	3,04%

						_	
555555	Medição	2	Jurisdicionado	08/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	11,31%
340	Medição	3	Jurisdicionado	22/09/2014	Execução Direta		21,32%
388	Medição	4	Jurisdicionado	16/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	43,79%
549	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/07/2015			
662	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/12/2015			
677	Paralisação	7	Jurisdicionado	29/01/2016			
710	Paralisação	8	Jurisdicionado	29/02/2016			
740	Paralisação	9	Jurisdicionado	29/03/2016			
757	Medição	10	Jurisdicionado	13/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	46,00%
758	Medição	11	Jurisdicionado	14/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	48,00%
285	Medição	12	Jurisdicionado	20/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	50,00%
908	Medição	14	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	53,44%
922	Paralisação	15	Jurisdicionado	30/01/2017			
942	Medição	16	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	58,39%
948	Medição	17	Jurisdicionado	08/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	69,16%
972	Paralisação	18	Jurisdicionado	01/03/2017			
983	Medição	19	Jurisdicionado	10/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	74,00%
1014	Medição	20	Jurisdicionado	09/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	77,46%
1017	Medição	21	Jurisdicionado	25/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	82,31%
1027	Medição	22	Jurisdicionado	23/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	84,35%
1080	Paralisação	23	Jurisdicionado	03/07/2017			
1102	Medição	24	Jurisdicionado	13/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	89,34%
1128	Medição	25	Jurisdicionado	04/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	90,80%
1132	Medição	26	Jurisdicionado	25/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	93,00%
1146	Medição	27	Jurisdicionado	23/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	94,00%
1149	Medição	28	Jurisdicionado	13/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	95,00%
1150	Medição	29	Jurisdicionado	14/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	96,00%
1175	Paralisação	30	Jurisdicionado	30/01/2018			
1198	Medição	31	Jurisdicionado	20/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	98,00%
1219	Paralisação	32	Jurisdicionado	28/03/2018			

1232	Medição	33	Jurisdicionado	12/04/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	17,11%
1254	Paralisação	34	Jurisdicionado	25/05/2018			
1272	Medição	35	Jurisdicionado	14/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	23,34%
1273	Medição	36	Jurisdicionado	14/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	28,37%
1305	Medição	37	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	30,07%
1314	Medição	38	Jurisdicionado	23/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	59,42%
1337	Medição	39	Jurisdicionado	13/09/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	63,83%
1338	Medição	40	Jurisdicionado	13/09/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	82,52%
1339	Medição	41	Jurisdicionado	13/09/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	90,00%
1340	Medição	42	Jurisdicionado	13/09/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	100,00%
1366	Medição	43	Jurisdicionado	30/10/2018	Execução Direta		100,00%
1408	Medição	44	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2017	100,00%
1446	Medição	45	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	100,00%
1447	Conclusão	46	Jurisdicionado	30/01/2019			
1456	Medição	47	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Direta		100,00%
2634	Medição	48	Jurisdicionado	10/06/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2018	100,00%