

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA SEAB LINHA TOMAZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 42/2014	365	05/05/2014	R\$ 1.251.316,87	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 05/05/2014

PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA SEAB LINHA TOMAZ

R\$ 1.251.316,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5088

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1889	2014	22/05/2014	1
3062	2014	08/08/2014	1
1738	2014	05/09/2014	1
4271	2014	04/11/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*8**56	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				258	R\$ 1.252.849,00	05/05/2014	
Contrato 42		2014	06.014.883/0001-75	257	R\$ 1.251.316,87	06/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
259	Medição	1	Jurisdicionado	22/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	15,29%
888888	Medição	2	Jurisdicionado	08/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	30,24%
339	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	45,19%
341	Medição	4	Jurisdicionado	08/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	55,16%
380	Medição	5	Jurisdicionado	04/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	69,11%
442	Medição	6	Jurisdicionado	19/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	80,07%

464	Medição	7	Jurisdicionado	05/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	80,90%
542	Medição	8	Jurisdicionado	13/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	96,56%
665	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2015			
673	Paralisação	10	Jurisdicionado	29/01/2016			
708	Paralisação	11	Jurisdicionado	29/02/2016			
739	Paralisação	12	Jurisdicionado	29/03/2016			
760	Paralisação	13	Jurisdicionado	29/04/2016			
895	Paralisação	14	Jurisdicionado	30/11/2016			
910	Paralisação	15	Jurisdicionado	01/12/2016			
946	Medição	16	Jurisdicionado	08/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	100,00%
971	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/03/2017			