

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	AMPLIAÇÃO DA OBRA KM 38 Esta intervenção foi concluída	Contrato 101/2013	180	07/04/2014	R\$ 92.570,40	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 07/04/2014

AMPLIAÇÃO DA OBRA KM 38

R\$ 92.570,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1083

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1303	2014	08/04/2014	1
2569	2014	08/07/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**43	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**35	Fiscalização	Sim
CPF	90*.0*.3**-15	ART (CREA)	20**0*5**35	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				186	R\$ 93.600,00	30/09/2014	
Contrato	101	2013	07.475.058/0001-30	169	R\$ 92.570,40	02/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
230	Medição	1	Jurisdicionado	08/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2013	20,11%
298	Medição	2	Jurisdicionado	08/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2013	85,50%
438	Medição	3	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2013	100,00%
470	Medição	4	Jurisdicionado	17/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2013	100,00%
594	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/09/2015			