

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 5 | 2014 | MUROS DE DIVISA E CONTENÇÃO PARA CASAS POPULARES Esta intervenção foi concluída | Contrato 73/2014 | 60 | 16/05/2014 | R\$ 14.935,91 | 100,00% |

MUROS DE DIVISA E CONTENÇÃO PARA CASAS POPULARES

R\$ 14.935,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4990

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2108 | 2014 | 30/05/2014 | 1 |
| 2109 | 2014 | 30/05/2014 | 1 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF | 03.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 81**3* | Orçamento | Sim |
| CPF | 03.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**4*1**75 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 39.*2*.5**-68 | ART (CREA) | 19**7 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 239 | R\$ 14.997,15 | 16/05/2014 | |
| Contrato | 73 | 2014 | 06.014.883/0001-75 | 238 | R\$ 14.935,91 | 17/05/2014 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 240 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 30/05/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 73/2014 | 100,00% |
| 402 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/12/2014 | | | |