

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2014	365	05/06/2014	R\$ 474.130,98	100,00%

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

R\$ 474.130,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6022

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2535	2014	01/07/2014	1
3341	2014	25/08/2014	1
3342	2014	25/08/2014	1
3989	2014	16/10/2014	1
4351	2014	14/11/2014	1

Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	03.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*6**38	Fiscalização	Sim
CPF	21.*3*.8**-54	ART (CREA)	20**2*9**56	Execução de Obra	Sim
CPF	39.*9*.0**-68	ART (CREA)	20**2*6**90	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				268	R\$ 474.330,20	02/06/2014	
Contrato	63	2014	00.000.000/0000-00	269	R\$ 474.130,98	02/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
270	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	11,40%
294	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	15,20%
7777777	Medição	3	Jurisdicionado	25/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	19,06%
344	Medição	4	Jurisdicionado	16/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	43,61%
383	Medição	5	Jurisdicionado	14/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	51,64%

132	Medição	6	Jurisdicionado	09/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	62,82%
467	Medição	7	Jurisdicionado	11/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	84,00%
585	Medição	8	Jurisdicionado	03/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	98,00%
218	Medição	9	Jurisdicionado	19/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	100,00%
659	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/12/2015			