


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	10 2014 PAVIMETAÇÃO POLIEDRICA MARCELINO ENGELS PARTE 2 Esta intervenção foi concluída		Contrato 47/2014	365	01/07/2014	R\$ 232.012,51	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5976

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4288	2014	07/11/2014	1
4289	2014	07/11/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*7**43	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**80	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				306	R\$ 238.891,08	01/07/2014	
Contrato	47	2014	00.000.000/0000-00	305	R\$ 232.012,51	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
307	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	6,37%
337	Medição	2	Jurisdicionado	03/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	40,12%
381	Medição	3	Jurisdicionado	07/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	54,52%
435	Medição	4	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	69,85%
468	Medição	5	Jurisdicionado	24/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	86,97%
563	Medição	6	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	97,32%
595	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/09/2015			
217	Medição	8	Jurisdicionado	19/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	100,00%

660 Conclusão 9 Jurisdicionado 01/12/2015