

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	ASFALTO RIO GAVIÃO E RUA MARTIN DE PIERI Esta intervenção foi concluída	Contrato 96/2014	180	01/07/2014	R\$ 254.733,16	100,00%

Nº9/2014
Data Inicial: 01/07/2014

ASFALTO RIO GAVIÃO E RUA MARTIN DE PIERI

R\$ 254.733,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6025

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3518	2014	10/09/2014	1
3519	2014	10/09/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.1**-08	ART (CREA)	20**2*1**19	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*4**60	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				303	R\$ 256.242,48	01/07/2014	
Contrato	96	2014	00.000.000/0000-00	302	R\$ 254.733,16	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
304	Medição	1	Jurisdicionado	25/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	13,54%
336	Medição	2	Jurisdicionado	10/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	32,76%
439	Medição	3	Jurisdicionado	11/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	65,59%
588	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/09/2015			
216	Medição	5	Jurisdicionado	15/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	90,00%
666	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/12/2015			
244	Paralisação	7	Jurisdicionado	29/01/2016			
701	Medição	8	Jurisdicionado	16/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	100,00%
704	Conclusão	9	Jurisdicionado	23/02/2016			