

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	CALÇADAS AVENIDA IGUAÇU E RUA BRAIL Esta intervenção foi concluída	Contrato 26/2018	4	02/04/2019	R\$ 227.844,03	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2019	26/04/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	26/04/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**1*1**44	Execução de Obra	Sim
CPF	03**6*3**6	ART (CREA)	20**1*8**37	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.6**-76	ART (CREA)	20**4*8**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*1*.6**-76	ART (CREA)	20**4*8**33	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1497	R\$ 227.870,31	02/04/2019	
Contrato	26	2018	95.589.289/0001-32	1498	R\$ 227.844,03	02/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1499	Medição	1	Jurisdicionado	26/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	10,64%
1517	Medição	2	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	20,64%
1544	Medição	3	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	26,00%
1561	Medição	4	Jurisdicionado	30/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	36,00%

1581	Medição	5	Jurisdicionado	07/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	45,00%
1601	Medição	6	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	48,42%
1708	Paralisação	7	Jurisdicionado	29/11/2019			
1734	Medição	8	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	50,00%
1748	Medição	9	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	55,00%
1787	Medição	10	Jurisdicionado	30/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2018	100,00%
1809	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/04/2020			