

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	ponte de concreto linha novo horizonte Esta intervenção foi concluída	Contrato 135/2018	6	01/02/2019	R\$ 38.535,22	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 1
 2019
 10/02/2019
 1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData12409112314/02/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência Nº do Documento Tipo de Documento

01/02/2019 000000 Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1458	R\$ 38.535,22	01/02/2019	
Contrato	135	2018	09.242.774/0001-01	1459	R\$ 229.294,00	01/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo % Medição
1460	Medição	1)	Jurisdicionado	14/02/2019	Execução Direta	50,86%

1481	Medição	2	Jurisdicionado	13/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2018	70,00%
1504	Medição	3	Jurisdicionado	02/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2018	75,00%
1518	Medição	4	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2018	90,00%
1543	Medição	5	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2018	100,00%
1557	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/07/2019			