

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	RECAPE ASFÁLTICO LINHA BARRA BONITA SEDU SAM 17 LOTE 02 Esta intervenção foi concluída	Contrato 173/2019	150	04/06/2018	R\$ 338.726,55	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12345	2018	04/06/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1234	12345	04/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*1*.2**-85	ART (CREA)	20**1*8**49	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*0**89	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1276	R\$ 416.956,96	04/06/2018	
Contrato	173	2019	08.715.392/0001-87	1608	R\$ 376.981,98	30/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1279	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	6,98%
1308	Medição	2	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	9,49%
1321	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	12,50%
1348	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/09/2018			
1398	Medição	5	Jurisdicionado	27/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	13,21%

1429	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/12/2018			
1523	Medição	7	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	13,21%
1546	Medição	8	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	13,30%
1559	Medição	9	Jurisdicionado	30/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	100,00%
1585	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/08/2019			