

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS CIDADE Esta intervenção foi concluída	Contrato 218/2018	60	01/11/2018	R\$ 200.723,26	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7574

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2018	01/11/2018	1

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/11/2018

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*7**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*5*.2**-80	ART (CREA)	20**5*0**23	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*1*.6**-76	ART (CREA)	20**3*3**32	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*1*.6**-76	ART (CREA)	20**3*3**32	Orçamento	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1386	R\$ 200.805,34	01/11/2018	
Contrato	218	2018	14.056.615/0001-44	1387	R\$ 200.723,26	01/11/2018	100,00%

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1388	Medição	1	Jurisdicionado	20/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 218/2018	73,42%
1389	Medição	2	Jurisdicionado	23/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 218/2018	91,30%
1390	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 218/2018	100,00%
1453	Conclusão	4	Jurisdicionado	30/01/2019			